

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 339 / 2025

OGGETTO: ORDINANZA 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA - ROMAGNA TOSCANA E MARCHE : MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE IN VIA STATALE LOC. DINAZZANO PNRR M2-C4-CI2.1A - CUP I57H23001740002 - CIG B2C5610FCF - APPROVAZIONE CRE, SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027"

VISTO il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10/09/2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- in data 13 giugno 2023 il territorio del Comune di Casalgrande è stato teatro di un anomalo fenomeno meteorologico con pioggia battente di notevole intensità;

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che sono stati eseguiti tempestivamente diversi sopralluoghi da parte dell'Ufficio Tecnico LLPP, della Polizia Municipale e della stessa Amministrazione Comunale;
- che nel corso dei predetti sopralluoghi è stata rilevata la necessità di intervenire d'urgenza con l'immediata esecuzione di lavori volti a eliminare e ridurre rischi per la pubblica e privata incolumità derivanti dall'evento meteorologico;
- è stato inoltre rilevato un importante cedimento della scarpata di sostegno alla Via Statale in località Dinazzano;

RICHIAMATE:

- il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023 n. 100;
- ORDINANZA 13/2023 del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche con cui è stato concesso al Comune di Casalgrande un contributo di € 630.775,00 (Allegato A rif IDER- URVI- 001733 CUP I57H23001740002) per la messa in sicurezza del rilevato stradale di Via Statale in loc. Dinazzano ;
- ORDINANZA 35/2024 del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche con cui il progetto di cui in oggetto veniva ricompreso nell'elenco dei progetti PNRR Allegato A relativo alla M2C4 Investimento 2.1A – Misure per la riduzione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza PNRR.
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il “ Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (PNRR)”, presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;

RICHIAMATE QUINDI:

- la Determinazione n° 745/2023 del 28/12/2023 con cui è stata affidata la progettazione definitiva esecutiva dell'intervento di cui in oggetto all'Ing. Giovanni Giusti con sede legale in Via del Farandello 25 – 42014 Castellarano (RE) P. IVA 01794070357;
- la Determinazione n° 105/2024 e successiva del n° 173/2024 di rettifica con cui è stata affidata la realizzazione di rilievo piano altimetrico dell'area oggetto di intervento all'Ing Borsari Daniela con sede legale in Via Radici in Monte 135- Castellarano e sede operativa in Via Radici Nord 106 – 42014 Castellarano (RE), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia n°2546 P.IVA 02979700362;
- la Determinazione n° 241/2024 del 08/05/2024 con cui è stato affidato incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori al Geom. Baroni Marco P.IVA 02988090359 con sede in Via Salvo D'acquisto n. 1/a – 42013 Casalgrande (RE);
- la Determinazione n. 373/2024 del 06/08/2024 con la quale, tra le altre cose, si affidava l'incarico professionale di Direzione Lavori e Contabilità dei lavori in oggetto, all'Ing.

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Giovanni Giusti con sede legale in Via del Faranello 25 – 42014 Castellarano (RE) P. IVA 01794070357;

- la Determinazione di aggiudicazione n° 399 del 28.08.2024 con la quale:

- si procedeva ad aggiudicare i lavori mediante procedura in deroga all' art. 50 D.Lgs. 36/2024 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. f) dell' Ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna Toscana e Marche all'impresa GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 con un ribasso percentuale del 2,01% corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 441.449,00 € oltre 13.500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 454.949,00 oltre IVA di legge. ;
- si procedeva a impegnare la somma di € 500.433,90 al capitolo 77102400/6 impegno n. 1615/2024.

- la Determinazione n° 456/2024 del 03/10/2024 con la quale si affidava l'incarico professionale di collaudo strutturale dell'intervento, all'Arch. Marco Gelsomino con studio a Casalgrande in Piazza Martiri della Libertà n.7/B C.F. GLSMRC66H19E289C e P.IVA 01620470359;

RICHIAMATI i quadri economici dell'intervento a base di gara, e di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI		COSTO LAVORI	DI CUI COSTI MANODOPERA
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	450.504,11 €	56.695,57 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.500,00 €	
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		464.004,11 €	56.695,57 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	30.000,00 €	
B.2	OCCUPAZIONE TEMPORANEA	3.300,00 €	
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €	
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €	
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	42.015,53 €	
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	9.243,42 €	
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	46.400,41 €	
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	3.806,40 €	
B.8	IMPREVISTI	23.268,84 €	
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €	
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		166.770,89 €	

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		630.775,00 €
---	--	---------------------

il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI		COSTO LAVORI	DI CUI COSTI MANODOPERA
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	441.449,00 €	56.695,57 €
A.2	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.500,00 €	
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		454.949,00 €	56.695,57 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	30.000,00 €	
B.2	OCCUPAZIONE TEMPORANEA	3.300,00 €	
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €	
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €	
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	38.945,00 €	
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	8.567,90 €	
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	45.494,90 €	
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	3.806,40 €	
B.8	IMPREVISTI E RIBASSO VINCOLATO	36.975,51 €	
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €	
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI		175.826,00€	
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		630.775,00 €	

DATO ATTO CHE i lavori sono regolarmente iniziati data 14/10/2024 con verbale di consegna anticipata a firma del Giusti Ing. Giovanni e del Direttore Operativo della Ditta Gaetti Costruzioni SRL Serradimigni ing Andrea, di cui al prot. N° 21066/2024 del 14/10/2024.

VISTO il contratto n° Rep. 31/24 del 18/09/2024;

VISTI i verbali di sospensione e ripresa :

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 1° sospensione del 06/02/2025 con apposito verbale di sospensione di cui al prot. n° 3077/2025 del 13/02/2025 per consentire la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

- 1° ripresa del 28/04/2025

DATO ATTO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti ai sensi dell' art 120 comma 3 D.Lgs 36/2023, che hanno comportato la necessità di lavori supplementari seppur non sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera quali:

1. Modifica parziale delle lunghezze delle palancole;
2. Modifica delle lunghezze dei tiranti;
3. Realizzazione del fondo della pista con soletta in c.a. cui fissare il guard-rail, in ragione della presenza bordo strada di una linea di fibra ottica, ed il parapetto lato palancole;
4. Spostamento impianto di illuminazione pubblica a tergo delle palancole;
5. Realizzazione impianto di smaltimento acque mediante tubazione interrata e caditoie in ghisa a tergo delle palancole;

VISTA la variante redatta dal D.L. Giusti. Ing. Giovanni assunta agli atti con prot. N° 7365/2025 del 11/04/2025 ed in seguito rettificata per mero errore materiale nell'allegare i documenti composta dai seguenti documenti:

1- RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE

2- CME PERIZIA DI VARIANTE

3- INCIDENZA DELLA MANODOPERA PERIZIA DI VARIANTE

4- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

5- QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

6- BOZZA ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAV1 PROGETTO DI VARIANTE

ciò ha comportato il seguente nuovo quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A - LAVORI			COSTO LAVORI in variante
A.1	OG3	IMPORTO LAVORI ribassato	480.753,04 €
A.2		COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	12.129,72 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)			492.882,76 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1		LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	25.217,03 €
B.2		OCCUPAZIONE TEMPORANEA	1.107,27 €

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €
B.4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €
B.4	INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	41.545,00 €
B.5	IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	9.139,90 €
B.6	IVA AL 10% SU LAVORI (A)	49.288,28 €
B.7	SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	1.903,20 €
B.8	IMPREVISTI E RIBASSO	955,27 €
B.9	Spese di gara ANAC	250,00 €
	B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI	137.892,24 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		630.775,00 €

VISTO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 art. 5 comma 7 D. Lgs n. 36/2023, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato 2 CME IN VARIANTE e 4 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI sulla base di quanto definito dallo stesso comma, dei prezzi elementari del citato contratto, o ricavandoli da regolari nuove analisi o desumendoli dal Prezzario Regionale e che su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del 2,01%.

CONSIDERATO CHE :

- L'importo totale complessivo dei lavori in perizia ammonta a 480.753,04 € per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 2.01 %, oltre a 12.129,72 € per OdS non soggetti a ribasso, per complessivi 492.882,76 € con un incremento complessivo di 37.933,76 € oltre l'IVA di legge;
- Il suddetto importo in aumento ammonta al 8,3% dell'importo originario del contratto e non eccede i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- La modifica non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
- la redazione di perizia di variante comporta un maggior costo relativo alle spese tecniche per € 2.500,00 oltre a oneri previdenziali e Iva di legge per un totale di € 3.172,00;

DATO ATTO CHE per l'esecuzione dei maggiori lavori veniva concessa all'appaltatore una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

RICHIAMATI :

- la Determinazione n. 160/2025 del del 10/04/2025 e successivamente rettificata con det. n. 225/2025 del 04/06/2025 di approvazione della perizia di Variante in corso d'opera di cui ai prot. n.7365/2025 e n.11221/2025;
- l'atto di sottomissione sottoscritto di cui al prot. n.8027/2025 del 19/04/2025 relativo ai lavori di cui alla variante in corso d'opera;

VISTI i codici

CIG B2C5610FCF

CUP I57H23001740002

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATI i documenti relativi alla pratica strutturale quali:

- Deposito ai sensi della L.1086/71 prot. 22417/2024 del 31/10/2024
- Variante al progetto strutturale VNS prot. n. 10372/2025 del 21/05/2025
- Relazione a strutture ultimate prot. n.12599/2025 del 26/06/2025;
- Collaudo statico prot. n. 13008/2025 del 27/06/2025;

RICHIAMATE le determine di approvazione delle contabilità precedenti n° 567/2024 del 16/12/2024 e n° 330/2025 del 20/08/2025

DATO ATTO CHE i lavori sono terminati in data 30/06/2025 come da certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori di cui al prot. n. 13616/2025 del 05/07/2025;

VISTA la contabilità relativa al CONTO FINALE, emessa in data 31/07/2025, agli atti al prot. n. 16952 del 25/08/2025, costituita da: Libretto delle misure, Conto Finale, Registro di Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 2,01%, è pari a € 480.753,04 oltre oneri della sicurezza pari a € 11.732,45 (non soggetti a ribasso) per un totale netto di € 492.485,49 oltre IVA di legge, che quindi comporta un' economia di € 397,27 sui lavori;

VISTO il Certificato di Pagamento della rata finale di €10.606,00 oltre IVA 10%, pari a € 1.060,60 per un importo totale di € 11.666,60 di cui al prot, n. 17050 del 26/08/2025;

RICHIAMATI:

- la Relazione sul Conto finale redatta dal D.L. Giusti ing. Giovanni di cui al prot. 17050 del 26/08/2025;
- Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Giusti ing. Giovanni di cui al prot. 16952 del 25/08/2025;

RITENUTO di procedere:

- all'approvazione della contabilità finale agli atti al prot. n. 16952 del 25/08/2025, costituita da: Libretto delle misure, Conto Finale, Registro di Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 2,01%, è pari a € 480.753,04 oltre oneri della sicurezza pari a € 11.732,45 per un totale netto di € 492.485,49 oltre IVA di legge, che quindi comporta un' economia di € 397,27 sui lavori;

-all'approvazione del Certificato di Pagamento della rata finale di €10.606,00 oltre IVA 10%, pari a € 1.060,60 per un importo totale di € 11.606,60;

- all'approvazione della la Relazione sul Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal D.L. Giusti ing. Giovanni di cui rispettivamente al prot. 17050 del

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

26/08/2025 e prot.16952 del 25/08/2025;

- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori di € 10.606,00 oltre all'IVA al 10 %, per un totale complessivo di € 11.666,60 quale rata finale;

CONSIDERATO che

- l'importo di € 10.606,00 oltre all'IVA al 10 %, per un totale complessivo di € 11.666,60 quale rata finale compreso lo svincolo della ritenuta infortuni dello 0,5% dovrà essere corrisposto, alla Ditta GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 solo a seguito di presentazione da parte della stessa di idonea garanzia sulla rata finale;

- il quadro economico finale è:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A - LAVORI			COSTO LAVORI in variante
A.1	OG3	IMPORTO LAVORI ribassato	480.753,04 €
A.2		COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	11.732,45 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)			492.485,49 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1		LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	25.217,03 €
B.2		OCCUPAZIONE TEMPORANEA	1.107,27 €
B.3		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	2.918,24 €
B.4		IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.568,05 €
B.4		INCARICHI PROFESSIONALI COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO	41.545,00 €
B.5		IVA AL 22% SU INCARICHI PROFESSIONALI (B4)	9.139,90 €
B.6		IVA AL 10% SU LAVORI (A)	49.248,55 €
B.7		ECONOMIA SU LAVORI € 397,27 + IVA 10%	437,00 €
B.8		SPESE PER ACCERTAMENTI IN LABORATORIO E COLLAUDO IVA COMPRESA (COLLAUDO)	1.903,20 €
B.9		IMPREVISTI E RIBASSO (ECONOMIE)	955,27 €
B.10		Spese di gara ANAC	250,00 €
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			138.289,51 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)			630.775,00 €

VISTO:

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l' art. 45 del codice degli appalti, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;
- la delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 20 del 25.03.2025, con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "funzioni tecniche";

RICHIAMATA la determina a contrarre n.399/2024 con cui venivano nominate le seguenti figure:

- l'Arch. D'amico Salvatore: ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023, come (RUP) Responsabile Unico del Procedimento;
- Geom. Riccardo Medici, Tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio come Ispettore di cantiere a supporto della DL;
- il Per. Ind. Saitta Francesco Collaboratore tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio come direttore operativo a supporto della DL;
- La Dott.ssa Cinzia Cirillo, Istruttore Direttivo Amministrativo, presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore amministrativo a supporto del RUP;
- Rita Menozzi, Collaboratore Amministrativo presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore amministrativo a supporto del RUP;
- l'ing. Palladini Laura Tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio come collaboratore tecnico a supporto del RUP;
- il geom. Anthony Ranuzzini Tecnico presso il settore LL.PP. e Patrimonio, come collaboratore tecnico a supporto del RUP;

CONSIDERATO che la spesa di importo pari ad € 11.666,60 trova copertura al cap. n. 77102400/6, impegno n 1617/2024 ora impegno n 693/2025;

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione succitata.

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), valido sino al 02/10/2025;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto.

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il D. Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 e s.m.i. ;

DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;

- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE** la contabilità relativa al CONTO FINALE, emessa in data 31/07/2025 in atti al prot. n. 16952 del 25/08/2025 costituita da: Libretto delle misure, Conto Finale , Registro di Contabilità e Certificato di Regolare esecuzione dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 2,01%, è pari a € 480.753,04 oltre oneri della sicurezza pari a € 11.732,45 per un totale netto di € 492.485,49 oltre IVA di legge.

2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto finale redatta dal D.L. Giusti ing. Giovanni in atti al prot. n. 17050 del 26/08/2025 e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Giusti ing. Giovanni in atti al prot. n. 16952 del 25/08/2025.

3) **DI APPROVARE** Certificato di Pagamento della rata finale di €10.606,00 oltre IVA 10%, pari a € 1.060,60 per un importo totale di € 11.666,60 di cui al prot. n. 17050 del 26/08/2025.

4) **DI DARE ATTO** che la spesa di importo pari € 11.666,60 trova copertura al cap. n. 77102400/6, impegno n 1617/2024 ora impegno n 693/2025.

5) **DI DARE ATTO** che vi è stata un economia totale di € 1.392,27 Iva compresa.

6) **DI LIQUIDARE** alla ditta GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Costa Mangone 1/A - 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.Iva 00161870365 (RE) la somma di € 11.666,60.

7) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di progetto è l'Arch. Salvatore D'amico e che, in capo allo stesso ,non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto.

8) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

9) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

10) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall'art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
------	--------------	------	----	-------------	--------------	---------

Lì, 27/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)