



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



**Funded by
the European Union**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 153 / 2026

OGGETTO: PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B21000980004 CIG: B9042E583E - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE RELATIVO ALLO STRALCIO N.2 LAVORI EDILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028"

VISTO il decreto del sindaco n. 19/2025 del 30/09/2025 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2026;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO:

- il Comune di Casalgrande è stato beneficiario del FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI NUOVI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA VIA MANTEGNA SNC REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE" - CUP I51B21000980004 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2,1 "RIGENERAZIONE URBANA" DELL'IMPORTO DI EURO 500.000,00;

- il Comune si è impegnato a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento di 500.000,00 euro in tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste al

finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1,

relativo all'opera in oggetto;

- che con deliberazione n. 51/2023 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto per REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA" - CUP I51B21000980004 CIG A00F650447;

- che con la medesima delibera si dava mandato alla CUC per l'esecuzione di una gara d'appalto;

- che con determinazione n. 608 del 05/08/2022 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la Centrale Unica di Committenza, si indiceva, per conto del Comune di Casalgrande, la procedura aperta tramite la piattaforma SATER;

RICHIAMATE la determinazione n°760/2023 del 11/09/2023 dell'Unione Tresinaro Secchia la CUC ha proceduto in favore della ditta GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 - C.F. e P.IVA 05625900872, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,650 % sull'importo a base di gara di € 604.873,68 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto ribassato di € 473.918,53 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.615,11 per un importo totale di € 476.533,64 (iva esclusa) e la seguente determinazione n° 478/2023 del 19/09/2023 a titolo "NUOVA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE" CUP- I51B21000980004 - CIG: B7BEE28242 " - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;

DATO ATTO CHE:

- si è provveduto a consegnare i lavori in via d'urgenza in data 28/09/2023, agli atti con prot. 18991/2023 del 29/09/2023, con verbale di consegna anticipata a firma del D.L. Palladini ing. Laura e del Rappresentante della Ditta GIAGIO FORNITURE Srls sig.ra Carmela Celia;

- si è provveduto a sospendere i lavori in data 22/11/2023, agli atti con prot 23109 del 23/11/2023, poiché, per motivi di organizzazione interna dell'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande, è necessario affidare la Direzione Lavori a un tecnico esterno;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con determina n° 677/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico di direzione dei lavori in oggetto allo Studio Abaton con sede legale in Via Martiri della Libertà, 16 - 42019 Scandiano (RE), C.F. e P.I. 00730940350 (tecnico incaricato Geom. Prandini Omar);

VISTO il contratto n° Rep. 10307/2023 del 30/10/2023;

CONSIDERATO CHE in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti che hanno comportato la necessità di lavori supplementari seppur non sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera;

RICHIAMATA

- la variante redatta dal D.L. geom. Prandini Omar dello Studio Abaton assunta agli atti prot. n. 11696 del 08/06/2024;
- la procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 122 comma 3 e art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti;
- il verbale di constatazione redatto in data 13/03/2025 PROT. N. 5034/2025 con cui il Direttore dei Lavori prendeva atto della scadenza del termine contrattuale, verificava i lavori eseguiti e quelli mancanti e prendeva in consegna il cantiere;
- la determinazione n°254/2025 del 12/07/2025 a titolo "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CUP I51B21000980004 CIG A00F650447 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO";

CONSIDERATO CHE, al fine di dare continuità al cantiere e mantenere il presidio dello stesso, è necessario completare le opere di predisposizione dell'area propedeutiche alla realizzazione dei nuovi spogliatoi e che le stesse sono state affidate con Det. N°299/2025 del 23/07/2025 a titolo "PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B21000980004 CIG: B7BEE28242 - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI";

CONSIDERATO INOLTRE che l'intervento di REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA risulta essere in grave ritardo rispetto ai tempi previsti e che pertanto l'area sportiva non viene a pieno impiegata da tempo.

VISTO l'art 124 comma 1 del Codice dei Contratti a tenore del quale "...in caso di [...] risoluzione del contratto ai sensi dell' art 122 [...] le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi, forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile" ed ancora al comma 2 "L'affidamento avviene alle medesime



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta....”;

EVIDENZIATO CHE il primo operatore utilmente collocato in graduatoria è la ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL con sede in Via Frattina n°51 – Campodarsego (PD) C.F./P.IVA 04750650287;

CONSIDERATO CHE con prot. n° 13725/2025 del 07/07/2025 è stato formalmente richiesto alla ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL l'interesse al subentro alla ditta uscente nell'accettazione dell'appalto per la continuità e conclusione dei lavori mancanti, e che lo stesso si rende disponibile ad eseguire la parte del progetto che riguarda la fornitura dei prefabbricati in considerazione del ribasso da applicare e del prezziario di riferimento attuale;

DATO ATTO CHE nel rispetto del Principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento e di auto-regolazione amministrativa secondo quanto stabilito nel Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 si procederà a suddividere in stralci funzionali il presente progetto al solo fine di migliorare la gestione temporale della commessa in conseguenza alle scadenze PNRR ed in particolare vengono individuati i seguenti lotti:

- STRALCIO 1 – Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati per la realizzazione di spogliatoi € 507.897,56 oltre oneri di sicurezza per € 15.074,01 per un totale di € 522.971,57 (*prezzi da computo aggiornati al 2025*);
- STRALCIO 2 - Opere edili esterne €104.069,02 oltre oneri della sicurezza per € 3.183,03 per un totale di € 107.252,05 (*prezzi da computo aggiornati al 2025*);

RICHIAMATO il prot. n° 16824/2025 del 22/08/2025 relativo al computo metrico ed elenco prezzi aggiornato al 2025 per lo STRALCIO 1;

VISTO il nuovo quadro economico dei lavori mancanti per il completamento dell'opera con importi al netto del ribasso offerto in sede di prima aggiudicazione per l'intervento “PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA:REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B2100098000”

QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE LAVORI DA ULTIMARE		
A- LAVORI IN APPALTO		
IMPORTO LOTTO 1		€ 397.937,74
IMPORTO LOTTO 2		€ 81.538,08
ONERI DELLA SICUREZZA LOTTO 1		€ 15.074,01
ONERI DELLA SICUREZZA LOTTO 2		€ 3.183,03
TOTALE A - IN APPALTO		€ 497.732,86
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
Affidamento ponte iva compresa	€ 5.445,00	
SPESE TECNICHE contributo previdenziale	€ 55.157,87	
Iva su spese tecniche ove dovuta	€ 10.823,14	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

IVA 10% sui lavori (€ 164.709,27)	€ 16.470,93	
IVA 22% su forniture (€ 329.070,94)	€ 72.395,61	
IVA 10% su lavori Sal 1 (€ 47.653,36)	€ 4.765,37	
SPESE DI GARA	€ 785,00	
IMPREVISTI	€ 84.270,87	
INCENTIVI	€ 12.149,78	
TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		€ 262.262,74
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		€ 759.995,60

DATO ATTO CHE:

- allo scadere della procedura di RDO su Mepa solo la ditta Gariselli Scavi SRL P.IVA 00775790363 con sede in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE) ha presentato un'offerta valida;

- la ditta Gariselli Scavi SRL P.IVA 00775790363 con sede in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE) ha offerto uno ribasso percentuale di 8% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 95.743,50 oltre oneri della sicurezza di € 3.183,03 e IVA (10%) di legge per un totale di € 108.819,18

- il quadro economico rideterminato in seguito alla procedura di gara è:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE		
A- LAVORI IN APPALTO		
IMPORTO STRALCIO 1 già affidato		€ 397.937,74
IMPORTO STRALCIO 2		€ 95.743,50
ONERI DELLA SICUREZZA STRALCIO 1 già affidato		€ 15.074,01
ONERI DELLA SICUREZZA STRALCIO 2		€ 3.183,03
TOTALE A - IN APPALTO		€ 511.938,28
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
Affidamento "ponte" iva compresa	€ 5.445,00	
SPESE TECNICHE contributo previdenziale	€ 43.524,16	
Iva su spese tecniche ove dovuta	€ 8.813,02	
IVA	€ 55.959,16	
SPESE DI GARA	€ 785,00	
IMPREVISTI RIBASSO ALTRO	€ 121.381,20	
INCENTIVI	€ 12.149,78	
TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		€ 248.057,32
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		€ 759.995,60



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO il contratto n° Rep. 64/2025 del 27/11/2025;

DATO ATTO CHE i lavori sono regolarmente iniziati in data 24/11/2025 con verbale di consegna anticipata in atti presso gli uffici LLPP.

VISTA la variante redatta dal D.L. Ing. Spallanzani Sergio Giuseppe dello Studio Abaton assunta agli atti prot. 1585 del 26/01/2026 che ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 2° APPALTO - 1° STRALCIO		
A_ LAVORI IN APPALTO		
IMPORTO STRALCIO 1 - ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL		451.531,07 €
IMPORTO STRALCIO 2 - ditta GARISELLI SCAVI SRL		102.918,99 €
ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO 1		18.723,91 €
ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO 2		529,04 €
TOTALE A IN APPALTO		573.703,01 €
B_ SOMME A DISPOSIZIONE		
Affidamento "ponte" iva compresa	5.445,00 €	
SPESE TECNICHE + contributo previdenziale	48.493,26 €	
IVA su spese tecniche ove dovuta	9.906,23 €	
IVA	62.135,63 €	
SPESE DI GARA	785,00 €	
IMPREVISTI, RIBASSO ed ALTRO	47.377,69 €	
INCENTIVI	12.149,78 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		186.292,59 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
		759.995,60 €

VISTO:

- il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore Lavori Ing. Spallanzani Sergio Giuseppe dello Studio Abaton, che attesta l'ultimazione dei lavori in data 28/02/2026, prot. n. 4285/2026 del 04/03/2026,

- il Certificato di regolare esecuzione agli atti prot. 4637 del 09/03/2026;

VISTA :

- la documentazione tecnica del Direttore Lavori Ing. Spallanzani Sergio Giuseppe dello Studio Abaton, presentata al protocollo comunale in data 04/03/2026 Prot. n. 4285/2026, afferente lo Stato finale dei lavori, composto dai seguenti elaborati:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- SAL finale;
- registro di contabilità;
- libretto delle misure
- sommario registro di contabilità

CONSIDERATO :

- il certificato di pagamento n. 1 dell'importo netto di € 103.443,26 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza, il tutto pari ad un importo complessivo di € 113.787,59, I.V.A. inclusa al 10% redatto dal Rup Arch. Salvatore D'Amico;
- che l'importo netto di € 103.443,26 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 113.787,59, dovrà essere corrisposto, come da Certificato di pagamento n. 1, a favore dell'impresa aggiudicataria Gariselli Scavi SRL in Via Raffaello 7- 42014 Castellarano (RE) C.F./P.IVA 00775790363;

VERIFICATO il DURC della ditta Gariselli Scavi Srl che ha validità fino al 10/06/2026;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) DI APPROVARE la contabilità relativa al SAL FINALE dello STRALCIO N.2 (Opere edili), riguardante la **"PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA – CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B21000980004 CIG: B9042E583E redatta dal D.L. Ing. Spallanzani Sergio Giuseppe dello Studio Abaton assunta agli atti prot. n. 4285/2026 del 04/03/2026.

2) DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n°1 relativo al pagamento del SAL FINALE all'impresa Gariselli Scavi Srl, di € 103.443,26 comprensivo di quota degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 113.787,59.

3) DI LIQUIDARE la somma di cui sopra all'impresa Gariselli Scavi Srl, C.F./P.IVA 00775790363.

4) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura per €. 79.486,23 sull'impegno n.180/2026 del capitolo 73102306/2 e per i restanti €. 34.301,36 sull'impegno n.181/2026 del capitolo 73102306/2.

5) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile Unico di Progetto.

6) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previa presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

8) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 26/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)