



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



Funded by  
the European Union  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 346 / 2025**

**OGGETTO: PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B21000980004 CIG: A06CF8E47E - SCORRIMENTO GRADUATORIA A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

**DELIBERA DI G.C.:**

- n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 13 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027"

**VISTI:**

- il decreto del sindaco n. 24/2024 del 10/09/2024 concernente la conferma dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2025;

**DATO ATTO** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Casalgrande è stato beneficiario del FINANZIAMENTO CONCESSO



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA VIA MANTEGNA SNC REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE" - CUP I51B21000980004 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2,1 "RIGENERAZIONE URBANA" DELL'IMPORTO DI EURO 500.000,00;

- il Comune si è impegnato a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento di 500.000,00 euro in tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste al finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera in oggetto;

- che con deliberazione n. 51/2023 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto per REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA" – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447;

- che con la medesima delibera si dava mandato alla CUC per l'esecuzione di una gara d'appalto;

- che con determinazione n. 608 del 05/08/2022 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la Centrale Unica di Committenza, si indiceva, per conto del Comune di Casalgrande, la procedura aperta tramite la piattaforma SATER;

**RICHIAMATO** il quadro economico dell'intervento a base di gara:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A- LAVORI IN APPALTO</b>		
IMPORTO LAVORI		€ 604.873,68
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.615,11
TOTALE A-LAVORI IN APPALTO		<b>€ 607.488,79</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
SPESE TECNICHE contributo previdenziale e IVA comprese	€ 36.005,43	
Spese per attività tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 12.149,78	
IVA 10% sui lavori	€ 60.748,88	
SPESE DI GARA 0,4%	€ 2.429,96	
IMPREVISTI	€ 41.172,76	
TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		<b>€ 152.506,81</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</b>		<b>€ 759.995,60</b>

**RICHIAMATE** la determinazione n°760/2023 del 11/09/2023 dell'Unione Tresinaro Secchia la CUC ha proceduto in favore della ditta GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA , con sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,650 % sull'importo a base di gara di € 604.873,68 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto ribassato di € 473.918,53 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.615,11 per un importo totale di € 476.533,64 (iva esclusa) e la seguente determinazione n° 478/2023 del 19/09/2023 a titolo "NUOVA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE" CUP- I51B21000980004 – CIG: B7BEE28242 " - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;

**DATO ATTO CHE** il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE		
<b>A- LAVORI IN APPALTO</b>		
IMPORTO LAVORI e FORNITURA		€ 473.918,53
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.615,11
TOTALE A-LAVORI IN APPALTO		<b>€ 476.533,64</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
SPESE TECNICHE contributo previdenziale compreso	€ 42.704,65	
Iva su spese tecniche ove dovuta	€ 8.845,90	
IVA 10% sui lavori (€ 175.693,69)	€ 17.569,37	
IVA 22% su forniture (€ 300.839,95)	€ 66.184,79	
SPESE DI GARA 0,4%	€ 375,00	
INCENTIVI	€ 12.149,78	
IMPREVISTI	€ 135.632,47	
TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		<b>€ 283.461,96</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</b>		<b>€ 759.995,60</b>

**DATO INOLTRE ATTO CHE:**

- si è provveduto a consegnare i lavori in via d'urgenza in data 28/09/2023, agli atti con prot. 18991/2023 del 29/09/2023, con verbale di consegna anticipata a firma del D.L. Palladini ing. Laura e del Rappresentate della Ditta GIAGIO FORNITURE Srls sig.ra Carmela Celia;

- si è provveduto a sospendere i lavori in data 22/11/2023, agli atti con prot 23109 del 23/11/2023, poiché, per motivi di organizzazione interna dell'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande, è necessario affidare la Direzione Lavori a un tecnico esterno;

- con determina n 677/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico di direzione dei lavori in



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

oggetto allo Studio Abaton con sede legale in Via Martiri della Libertà, 16 - 42019 Scandiano (RE), C.F. e P.I. 00730940350 (tecnico incaricato Geom. Prandini Omar);

**VISTO** il contratto n° Rep. 10307/2023 del 30/10/2023;

**CONSIDERATO CHE** in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di apportare alcune varianti che hanno comportato la necessità di lavori supplementari seppur non sostanziali nei confronti della funzionalità dell'opera;

**RICHIAMATA** la variante redatta dal D.L. geom. Prandini Omar dello Studio Abaton assunta agli atti prot. n. 11696 del 08/06/2024 che ha comportato il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
<b>A- LAVORI IN APPALTO</b>		
IMPORTO LAVORI e FORNITURA		€ 473.918,53
IMPORTO LAVORI OG1 in Variante		€ 14.686,04
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.615,11
ONERI DELLA SICUREZZA in Variante		€ 16.341,12
TOTALE A - IN APPALTO		<b>€ 507.560,80</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
SPESE TECNICHE contributo previdenziale	€ 42.704,65	
Iva su spese tecniche ove dovuta	€ 8.845,90	
Iva 10% sui lavori (€ 206.672,09)	€ 20.672,09	
Iva 22% su forniture (€ 300.839,95)	€ 66.184,79	
SPESE DI GARA 0,4%	€ 375,00	
IMPREVISTI	€ 101.502,60	
INCENTIVI	€ 12.149,78	
TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		<b>€ 150.932,20</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</b>		<b>€ 759.995,60</b>

## RICHIAMATA

- la procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 122 comma 3 e art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti;

- il verbale di constatazione redatto in data 13/03/2025 PROT. N. 5034/2025 con cui il Direttore dei Lavori prendeva atto della scadenza del termine contrattuale, verificava i lavori eseguiti e quelli mancanti e prendeva in consegna il cantiere;

-la determinazione n°254/2025 del 12/07/2025 a titolo "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CUP I51B21000980004 CIG A00F650447 RISOLUZIONE DEL



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## CONTRATTO D'APPALTO

**CONSIDERATO CHE**, al fine di dare continuità al cantiere e mantenere il presidio dello stesso, è necessario completare le opere di predisposizione dell'area propedeutiche alla realizzazione dei nuovi spogliatoi e che le stesse sono state affidate con Det. N°299/2025 del 23/07/2025 a titolo " PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B21000980004 CIG: B7BEE28242 - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI";

**CONSIDERATO INOLTRE:** che l'intervento di REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA risulta essere in grave ritardo rispetto ai tempi previsti e che pertanto l'area sportiva non viene a pieno impiegata da tempo.

**VISTO** l'art 124 comma 1 del Codice dei Contratti a tenore del quale "*...in caso di [...] risoluzione del contratto ai sensi dell' art 122 [...] le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi, forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile*" ed ancora al comma 2 "*L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta....*";

**EVIDENZIATO CHE** il primo operatore utilmente collocato in graduatoria è la ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL con sede in Via Frattina n°51 – Campodarsego (PD) C.F./P.IVA 04750650287;

**CONSIDERATO CHE** con prot. n° 13725/2025 del 07/07/2025 è stato formalmente richiesto alla ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL l'interesse al subentro alla ditta uscente nell'accettazione dell'appalto per la continuità e conclusione dei lavori mancanti, e che lo stesso si rende disponibile ad eseguire la parte del progetto che riguarda la fornitura dei prefabbricati in considerazione del ribasso da applicare e del prezzario di riferimento attuale;

**DATO ATTO CHE** nel rispetto del Principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento e di auto-regolazione amministrativa secondo quanto stabilito nel Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 si procederà a suddividere in stralci funzionali il presente progetto al solo fine migliorare la gestione temporale della commessa in conseguenza alle scadenze PNRR ed in particolare vengono individuati i seguenti lotti:

- STRALCIO 1 – Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati per la realizzazione di spogliatoi € 507.897,56 oltre oneri di sicurezza per € 15.074,01 per un totale di € 522.971,57 (*prezzi da computo aggiornati al 2025*);
- STRALCIO 2 - Opere edili esterne €104.069,02 oltre oneri della sicurezza per € 3.183,03 per un totale di € 107.252,05 (*prezzi da computo aggiornati al 2025*);

**RICHIAMATO** il prot. n° 16824/2025 del 22/08/2025 relativo al computo metrico ed elenco prezzi aggiornato al 2025 per lo STRALCIO 1;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**VISTO** il nuovo quadro economico dei lavori mancanti per il completamento dell'opera con importi al netto del ribasso offerto in sede di prima aggiudicazione per l'intervento "PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA:REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B2100098000"

QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE LAVORI DA ULTIMARE		
<b>A- LAVORI IN APPALTO</b>		
IMPORTO LOTTO 1		€ 397.937,74
IMPORTO LOTTO 2		€ 81.538,08
ONERI DELLA SICUREZZA LOTTO 1		€ 15.074,01
ONERI DELLA SICUREZZA LOTTO 2		€ 3.183,03
TOTALE A - IN APPALTO		<b>€ 497.732,86</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Affidamento ponte iva compresa	€ 5.445,00	
SPESE TECNICHE contributo previdenziale	€ 55.157,87	
Iva su spese tecniche ove dovuta	€ 10.823,14	
IVA 10% sui lavori (€ 164.709,27)	€ 16.470,93	
IVA 22% su forniture (€ 329.070,94)	€ 72.395,61	
IVA 10% su lavori Sal 1 (€ 47.653,36)	€ 4.765,37	
SPESE DI GARA	€ 785,00	
IMPREVISTI	€ 84.270,87	
INCENTIVI	€ 12.149,78	
TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		<b>€ 262.262,74</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</b>		<b>€ 759.995,60</b>

**RICHIAMATO** il prot. n° 16130/2025 del 08/08/2025 con cui la ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL, seconda in graduatoria nella procedura di gara relativa ai lavori in oggetto ha comunicato l'accettazione dell'offerta e delle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario come di seguito riportato:

- ribasso offerto del 21,65%;
- opere eseguite platee di fondazione dello spogliatoio Calcio e Beach Volley per un importo di € 47.653,64;
- importo appalto lotto 1 € 397.937,74 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.074,01 per un totale di € 413.011,75;

**RITENUTO QUINDI** di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il **fine** che il contratto intende perseguire è quello di completare la realizzazione del progetto PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA:REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B2100098000;

b) l'**oggetto** del presente contratto è quello di affidare Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati per la realizzazione di spogliatoi;

c) il **contratto** si perfezionerà secondo quanto disposto dall'art. 1326 del codice civile e dell'art. 18 comma 1 allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);

**VERIFICATA** la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e acquisita la disponibilità da parte del primo operatore economico utilmente collocato nella graduatoria.

**VISTI** i codici

**CIG:** A06CF8E47E

**CUP:** I51B21000980004

**DATO ATTO:**

- che la ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL con sede in Via Frattina n°51 – Campodarsego (PD) C.F./P.IVA 04750650287, risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova (PD) al numero PD – 415351, risulta in possesso di Durc in corso di validità fino al 28/11/2025 e, alla data odierna, sussistono annotazioni a suo carico nel casellario delle imprese presso ANAC ritenute comunque tali da non impedire il potere di contrarre con la pubblica amministrazione;

- che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico in formato DGUE che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. n. 36/2023, agli atti presso l'ufficio LLPP del Comune di Casalgrande;

- che il Rup ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese verificando, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art 94 e 95 D. lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 D. lgs. 36/2023 attraverso FVOE 2.0;

**EVIDENZIATO** che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già impegnata con determinazione n° 478/2023 del 19/09/2023;

**VISTI:**

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017;

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

- il D. Lgs. n. 36/2023;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **DI APPROVARE** il quadro economico dei lavori da ultimare e la suddivisione in stralci funzionali della commessa al solo fine di migliorarne la gestione temporale in vista delle scadenze PNRR non compatibili con il proseguimento alle iniziali condizioni di affidamento;
- **DI PROCEDERE** allo scorrimento della graduatoria derivante dalle risultanze della gara in oggetto ai sensi di quanto riportato nell'art. 124 comma 1-2 del Codice dei Contratti in favore del primo operatore economico collocato nella graduatoria stessa alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di prima offerta;
- **DI PRENDERE ATTO** dell'accettazione con prot. n° 16130/2025 da parte dell'operatore PAGIN MODULAR SYSTEM SRL con sede in Via Frattina n°51 – Campodarsego (PD) C.F./P.IVA 04750650287, secondo in graduatoria nella procedura di gara relativa ai lavori in oggetto, dell'offerta e delle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario;
- **DI AGGIUDICARE** l'appalto PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA:REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA - CASALGRANDE CAPOLUOGO CUP: I51B2100098000 – STRALCIO 1:
  - Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati per la realizzazione di spogliatoi per € 397.937,74 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.074,01 per un totale di € 413.011,75 alla ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL con sede in Via Frattina n°51 – Campodarsego (PD) C.F./P.IVA 04750650287;
- **DI DARE ATTO** che la spesa, per € 395.162,60, trova copertura sull'impegno n. 685 del capitolo 73102306/1.
- **DI ASSUMERE** sub-impegno di spesa sul capitolo 73102306/2, impegno n. 686, per € 17.849,15 come da prospetto in calce, a favore di PAGIN MODULAR SYSTEM SRL.
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

- **DI DARE ATTO** che il contratto si concluderà secondo quanto disposto dall'art. 1326 del codice civile e dell'art. 18 comma 1 allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);
- **DI DARE ATTO** che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31/12/2025;
- **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.
- **DI DARE MANDATO** all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.
- **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

**DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	73102306/2	2025	26	PNRR M5-C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA – CASALGRANDE		€17.849,15



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

				CAPOLUOGO CUP: I51B21000980004 CIG: A06CF8E47E - SCORRIMENTO GRADUATORIA A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE		
--	--	--	--	--	--	--

Lì, 01/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)